

**PROGRAMMA N. 2**  
**GESTIONE OPERE PUBBLICHE**  
**Anno 2018**

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE PROGRAMMA N. 2**

Con riferimento al programma delle opere pubbliche approvato con provvedimento consiliare n. 5 del 27.03.2018, modificato con D.C.C. n. 23 del 29.05.2018 e n. 74 del 29.11.2018, si riporta, di seguito, lo stato di realizzazione al 31.12.2018, con particolare riferimento alle opere previste per l'esercizio 2018:

<b>1) Sistemazione strada e parcheggi incrocio Via Puiatti e Via Pradat Morosini – CUP J47H16000070005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 310.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>5.220,40</b>	Fondi da reperire	<i>Sistemazione strada e parcheggi incrocio Via Puiatti e Via Pradat Morosini</i>	Affidato l'incarico di redazione rilievi. E' stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico economica
2019	-			
2020	304.779,60			

<b>2) Parco delle Dote: realizzazione opere di completamento – CUP J49G14000090003 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 300.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi da reperire	<i>Parco delle Dote: realizzazione opere di completamento</i>	La realizzazione dell'intervento è vincolata all'ampliamento del depuratore.
2019				
2020	300.000,00			

<b>3) Lavori di asfaltatura strade comunali diverse - I Lotto - CUP J47H16000090005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 500.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi da reperire	Lavori di asfaltatura diverse	In attesa di finanziamento. L'intervento è previsto per il 2020
2019				
2020	500.000,00			

<b>4) Lavori di costruzione nuovi loculi presso il Cimitero di Azzano Decimo 2° lotto - CUP J47H16000110005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 120.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi da reperire	<i>Lavori di costruzione nuovi loculi</i>	Lavori programmati per il 2020
2019				
2020	120.000,00			

<b>5) Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - Via PEPERATE - CUP J41B18000020002</b>				
Importi previsti € 2.510.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>80.000,00</b>	Contributo Regionale	Lavori di realizzazione pista ciclabile	E' stato approvato lo Studio di fattibilità.
2019	2.430.000,00			E' stata indetta un'indagine di mercato per la scelta del progettista a cui affidare il progetto definitivo, esecutivo, DL, etc.
2020				

<b>6) Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - Via SANTA CROCE- CUP J41B18000030002</b>				
Importi previsti € 1.440.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>80.000,00</b>	Contributo Regionale	Lavori di realizzazione pista ciclabile	E' stato approvato lo Studio di fattibilità.
2019	1.360.000,00			E' stata indetta un'indagine di mercato per la scelta del progettista a cui affidare il progetto definitivo, esecutivo, DL, etc.
2020				

<b>7) Lavori di completamento pista ciclabile in Via Corva e Frazione di Corva – 1 lotto – Via Corva- CUP J46G16000050005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 300.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>48.086,42</b>	Fondi UTI	Lavori di completamento pista ciclabile in Via Corva e Frazione di Corva – 1 lotto	E' stato approvato lo Studio di Fattibilità.
2019	251.913,58			E' in corso la progettazione DEFINITIVA

<b>8) Lavori di completamento pista ciclabile in Via Tiezzo e Frazione di Corva – 2 lotto – Via TIEZZO- CUP J46G16000050005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 330.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi UTI	Lavori di completamento pista ciclabile in Via Tiezzo e Frazione di Corva	E' stato approvato lo Studio di Fattibilità.  E' in corso la progettazione DEFINITIVA
2019	30.000,00			
2020	300.000,00			

<b>9) Lavori di realizzazione pista ciclabile a collegamento tra il capoluogo e la frazione di Fagnigola di Azzano Decimo 1° lotto – CUP J41B16000030005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 426.804,19				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>40.000,00</b>	€ 208.086,42.= Fondi UTI € 218.717,77.= Mutuo da contrarre	Lavori di realizzazione pista ciclabile a collegamento tra il capoluogo e la frazione di Fagnigola	E' stato approvato lo studio di fattibilità e la relativa Variante urbanistica.  E' in corso la progettazione DEFINITIVA
2019	286.804,19			
2020	100.000,00			

<b>10) Lavori di completamento piste ciclabili esistenti in Viale Rimembranze e Via IV Novembre di Azzano Decimo – CUP J46G16000060005 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 550.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi da reperire	Lavori di completamento piste ciclabili esistenti in Viale Rimembranze e Via IV Novembre	Lavori previsti per il 2020
2019				
2020	550.000,00			

<b>11) Ampliamento del Centro sportivo di Base con realizzazione di un campo polivalente ( campo di Rugby) – CUP PROV000004108 - R.U.P. ing. Enrico</b>				
Importi previsti € 100.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Finanziamento da reperire	Realizzazione campo da rugby	In corso di affidamento la progettazione dei lavori
2019	37.000,00			
2020	63.000,00			

<b>12) Realizzazione parco urbano di Tiezzo - 1° LOTTO Parcheggio – CUP J43E11000160006 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 148.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>148.000,00</b>	€ 60.000,00 Contributo Regionale ( ex Decreto Parco 2011) € 33.927,29 dev. Mutuo CDP pos 4543374-00 (Opere da pittore) € 14.072,71 Fondi propri € 40.000,00 Fondi UTI	Realizzazione parco urbano di Tiezzo - Parcheggio	Lavori ultimati. In fase di redazione la contabilità finale.

<b>13) Realizzazione parco urbano di Tiezzo - 2° lotto - Parco Educazione stradale – CUP PROV0000004109 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 125.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>31.000,00</b>	€ 7.521,00 F.do regionale Investimenti 2018 € 94.000,00 Mutuo da contrarre € 23.479,00 F.di UTI	Realizzazione parco urbano di Tiezzo - 2° lotto - Parco Educazione stradale	In corso l'esame delle possibili ipotesi progettuali
2019				
2020	94.000,00			

<b>14) Adeguamento/ Miglioramento Energetico Scuola Cesare Battisti - CUP J46J16000200006 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 1.350.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>60.000,00</b>	Fondi Comunitari	Adeguamento energetico della Scuola	Intervento sospeso a causa della risoluzione contrattuale dell'intervento in corso presso la medesima scuola, propedeutico per l'intervento di miglioramento energetico.
2019	1.290.000,00			
2020				

<b>15) Realizzazione copertura delle Tribune di Fagnigola - CUP J47B17000370006 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 100.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>58.000,00</b>	- € 10.000,00.= F.d regionale Investimenti (Anno 2019) - € 90.000,00.= Fondi Uti	Realizzazione copertura delle Tribune di Fagnigola	E' stato approvato il Progetto Esecutivo.
2019	42.000,00			E' stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

<b>16) Ristrutturazione Centro Sportivo di Tiezzo. Realizzazione Struttura polivalente - CUP J41E17000360006 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 450.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>270.000,00</b>	- € 10.000,00 F.d regionale Investimenti ( Anno 2019) - € 440.000,00 Fondi Uti	Ristrutturazione Centro Sportivo di Tiezzo con la Realizzazione Struttura polivalente	E' stato approvato il Progetto Esecutivo.
2019	163.936,00			
2020	16.064,00			

<b>17) Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° Stralcio: ROGGIA MUZZILLA - CUP J44H16000930006 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 150.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2017</b>	<b>15.666,66</b>	- € 5.666,67 Contributo regionale, giusto decreto n. 2339/AMB del 8.11.2016 - € 108.337,90 Contributo regionale Decreto n. 3111 del 17.10.2017 - € 34.676,78.= devoluzione Mutuo Pos. 4534996 ( copertura scuola ex Irfop) - € 1.318,65.= Fondo regionale investimenti - Anno 2019	<i>Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° Stralcio: ROGGIA MUZZILLA</i>	E' stato approvato il Progetto Esecutivo.  I lavori sono stati affidati a seguito procedura di gara.
2018	134.333,34			

<b>18) Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 2° Stralcio: FOSSO LUMA. - CUP J44H17000590002 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 300.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>11.333,33</b>	- € 11.333,33 Contributo regionale, giusto decreto n. 2339/AMB del 8.11.2016 - € 288.666,67 Contributo regionale ( da richiedere)	Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 2° Stralcio: FOSSO LUMA	E' stato approvato lo Studio di Fattibilità.
2019	288.666,67			

<b>19) Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 3° Stralcio: FIUME FIUME. - CUP J44H17000600006- R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 450.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>	<b>17.000,00</b>	- € 17.000,00 Contributo regionale, giusto decreto n. 2339/AMB del 8.11.2016 - € 433.000,00 Contributo regionale ( da richiedere)	Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 3° Stralcio: FIUME FIUME	E' in corso la progettazione dello Studio di Fattibilità
2019				
2020	433.000,00			

<b>20) Sistemazione PALESTRA FAGNIGOLA - Adeguamento sismico - CUP PROV0000004101 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 350.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Contributo regionale da chiedere	<i>Sistemazione PALESTRA FAGNIGOLA - Adeguamento sismico</i>	E' in corso l'esame delle soluzioni possibili
<b>2019</b>	350.000,00			
2020				

<b>21) SCUOLA PRIMARIA TIEZZO - Adeguamento sismico ( 1° LOTTO)- CUP PROV0000004102 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 250.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Contributo regionale da chiedere	Adeguamento sismico della Scuola primaria di Tiezzo	La progettazione del'intervento è prevista nel 2019
2019	250.000,00			
2020				

<b>22) PEBA ( Piano Eliminazione Barriere architettoniche)- CUP PROV0000004105 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 475.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		€ 50.000,00 Contributo regionale  € 425.000,00 Finanziamento da reperire	<i>Piano di interventi per Eliminazione Barriere architettoniche</i>	Approvato lo Studio di Fattibilità di un primo stralcio di interventi
2019				
2020	475.000,00			

**23) Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, dei centri abitati e della viabilità in via CODE BELLON , nel Comune di Azzano Decimo - CUP J45E18000080002- R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi**

Importi previsti € 220.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2018	30.000,00	Contributo Protezione Civile	Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, dei centri abitati e della viabilità in via CODE BELLON , nel Comune di Azzano Decimo	Approvato lo Studio di Fattibilità.
2019	190.000,00			E' in corso la progettazione definitiva/esecutiva

**24) Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, dei centri abitati e della viabilità in via DELLO STADIO, nel Comune di Azzano Decimo - CUP PROV0000005710 - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi**

Importi previsti € 210.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2018		Fondi da reperire	Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, dei centri abitati e della viabilità in via DELLO STADIO, nel Comune di Azzano Decimo	L'intervento è previsto nel 2020
2019				
2020	210.000,00			

**25) Riqualificazione urbana con realizzazione della nuova fermata attrezzata in Via Cattaneo” - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi**

Importi previsti € 150.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2018	5.000,00	€ 5.000,00.= Fondi propri;	Riqualificazione urbana con realizzazione della nuova fermata attrezzata in Via Cattaneo	E' stato approvato lo Studio di Fattibilità.
2019	145.000,00	€ 145.000,00.= Fondi da reperire		Attualmente in corso valutazioni su soluzioni alternative

**26) Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di Illuminazione votiva dei cimiteri comunali - R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi**

Importi previsti € 90.850,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2018	90.850,00	Project Financing	Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di Illuminazione votiva dei cimiteri	E' stato approvato l'avviso per l'indagine di mercato.
2019				



<b>27) Parcheggio di Fagnigola uso centro e attività Pro Loco -- R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 100.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
<b>2018</b>		Fondi di reperire	<i>Parcheggio di Fagnigola uso centro e attività Pro Loco</i>	L'intervento è previsto per il 2020
2019				
2020	100.000,00			

**Oltre le opere pubbliche programmate per l'anno 2018 e più sopra esposte, si è dato seguito a lavori per i quali l'iter procedurale era già iniziato nelle precedenti annualità ( anno 2017/2016), come di seguito specificati:**

<b>Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico della Scuola Primaria C. Battisti CUP J41B14000050008 – R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 2.750.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2016	€ 450.000,00	€ 1.987.391,15 Contributo Regionale	Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento sismico Scuola Elementare C. Battisti	Nel mese di giugno è stato risolto il contratto con la ditta appaltatrice dei lavori, a causa di ritardi nell'esecuzione dei lavori. La ditta ha richiesto un Accertamento tecnico dei lavori svolti, e questo ha determinato l'impossibilità di riprendere i lavori. La sospensione è tutt'ora in corso.
<b>2017</b>	€ 2.300.000,00	€ 762.608,85 Fondi Propri		

<b>Miglioramento Sismico della Scuola Primaria "C. Battisti" - Corpo Storico - e ampliamento ( 1° stralcio) – CUP J41E17000120006- R.U.P. ing. Enrico Mattiuzzi</b>				
Importi previsti € 550.000,00				
Annualità di intervento	Importo intervento	Modalità di finanziamento	Descrizione	Stato di realizzazione
2017	€ 550.000,00	€ 210.471,90 Contributo regionale (ex Parco Tiezzo)	Lavori di Miglioramento Sismico della Scuola Primaria "C. Battisti" - Corpo Storico	I lavori sono proseguiti nel corso dei mesi estivi.  A causa di alcuni problemi riscontrati nei cordoli, i lavori non hanno potuto essere ultimati come previsto.  I lavori riprenderanno nell'estate 2019.
		€ 339.528,10 Fondi propri		

Nell'anno 2018 sono stati inoltre realizzati i seguenti lavori, non previsti nel programma triennale perché di importo inferiore a Euro 100.000,00.=

- presso la Scuola Cesare Battisti - corpo anni '50 sono stati realizzati alcuni lavori di antisfondellamento per un importo di Euro 97.036,00, finanziati con Contributo Regionale. In particolare è stata inserita una rete metallica nei soffitti e sono stati installati nuovi controsoffitti e nuovi corpi illuminanti sia nel 1° che nel 2° piano della scuola.
- è stata realizzata una Tribuna a servizio del Campo sportivo parrocchiale di Azzano Decimo per l'importo complessivo di Euro 20.212,96. I lavori sono stati finanziati con Fondi Uti.